

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年06月10日

計画の名称	大間町の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	大間町													
計画の目標	処理場の老朽化した設備の改築（長寿命化・更新）を行い、効率的な処理場施設の管理運営を図るとともに、大間町における継続的な水質保全の確保と安全・安心・快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		81	A	81	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R6末)
1	処理場における改築工事達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 処理場における改築工事達成率 改築工事達成済みの設備数（設備） / 改築工事予定の設備数（設備）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大間町	直接	大間町	-	改築	大間処理区(処理場・管渠) A1-1	処理場施設の点検調査・設計等	大間町						23		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	大間町	直接	大間町	終末処理場	改築	大間町浄化センター機械・電気設備改築工事 A1-2	水処理設備・汚泥処理設備・電気計装設備等	大間町						58		策定済	
		ストックマネジメント																		
												小計						81		
												合計						81		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大間町生活整備課において実施	事後評価の実施時期 令和7年6月
	公表の方法 大間町のホームページにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道ストックマネジメント計画に基づいて施設の改築更新を行った結果、改築工事達成率が100%となり、持続的な下水道機能の確保に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化した設備の改築更新を計画的に実施したことにより、処理場の機能低下を未然に防ぐことができ、住民の安全・安心・快適な暮らしを実現することができた。
特記事項（今後の方針等）	
今後もストックマネジメント計画に基づいた計画的な改築更新を実施し、下水道機能の確保を図る。	

計画の名称	大間町の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	大間町

